



Città di Lucca

Amministrazione comunale

622/05

## Determinazione n. 2786 del 27/11/2023

**Oggetto: PT 2018/2020 N. 16 INTERVENTO DI RESTAURO EDILE, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E DEI DECORI DI PALAZZO GUINIGI. POR FESR 2014 - 2020 - ASSE V - CULTURA - AZIONE 6.7.1 - PROGETTO TEMATICO "IL MEDIOEVO IN TOSCANA: LA VIA FRANCIGENA".**

**CUP J61B17000020004. LOTTO 1 - CUI L00378210462201900011 - CIG PADRE 9269659C96 - CIG DERIVATO 9326653588. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA (FAM. 05).**

### Il Dirigente

Ing Antonella Giannini , nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 5 - "Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica" conferitole con provvedimento del Sindaco n° 61 del 06/12/2022, così come aggiornato con Decreto n. 31 del 29/08/2023

### Premesso che:


nell'ambito del POR FESR 2014 - 2020 - Asse V - Cultura - Azione 6.7.1 - progetto tematico "Il medioevo in Toscana: la via Francigena", è stato approvato e ammesso a finanziamento da parte della Regione Toscana l'intervento infrastrutturale denominato "Lucca, la Via Francigena, Palazzo Guinigi e il Volto Santo", relativo al restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi, come da Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 190 del 12/12/2017 di approvazione dell'Atto Integrativo all'Accordo di programma approvato con DPGR n. 103 del 01/08/2017;

la Regione Toscana con decreto Direzione Cultura e Ricerca n. 18885 del 14/12/2017, ha approvato l'intervento di che trattasi del complessivo importo di € 1.300.000,00, con un contributo massimo concedibile pari ad € 910.000,00, a fronte di un investimento ammissibile di € 1.300.000,00 - da erogare in successive annualità in corrispondenza della presentazione di appropriata rendicontazioni di spese;

il contributo regionale sopra indicato è stato accertato dal Comune al capitolo E 2587/3 "Contributo in c/capitale dalla regione per interventi sul patrimonio comunale: beni di interesse storico, artistico, culturale e del patrimonio archeologico ed architettonico" (capitolo corrispondente in uscita 59022/7);

la quota parte a carico del Comune è stata finanziata mediante prestito flessibile concesso dalla Cassa DD.PP. Posizione n. 6049492, di cui alla nota registrata al Protocollo Generale in data 22/11/2018 al n. 153555 - le cui risorse sono state allocate al capitolo 59022/888 ;


l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 al n. 16 ed è stato riprogrammato in annualità successive;



l' immobile oggetto di intervento è soggetto a vincolo di cui alla D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

nel tempo, con le seguenti determinazioni dirigenziali sono stati affidati i sotto indicati servizi tecnici:

DD	Oggetto	Affidatario	Importo lordo
444/2019	Fornitura casse per trasporto materiali in deposito temporaneo per sgombero cantiere	Manutan Italia SpA	475,31
500/2019	Affidamento servizio tecnico Pogettista e Direttore dei lavori delle opere strutturali	ICF ingegneria srl unipersonale ing. Claudio Favilla	21315,84
501/2019 e 1554/2019	Affidamento servizio geologo	dr. Cristian Pieroni	8.178,81
626/2019	Affidamento servizio memorie storico - letterarie	dr.ssa Ilaria Sabbatini	6.238,96
1410/2019	Affidamento servizi tecnici ingegneria ed architettura	RTP Nemo & Partners	87.920,43
1410/2019	Incentivo funzioni tecniche		1872,82
1598/2019	Affidamento lavori Facchinaggio e trasloco	Coop.va Facchinaggio Morelli	14.067,43
1979/2019	Affidamento servizio di rilevazione strumentale con riproduzione digitale delle parti esterne	Ing. Vecchio Simone	3.848,00
2044/2019	Affidamento servizio di indagini in sito ed esami di laboratorio sulle parti strutturali ed architettoniche	DiaCon srl	8.247,20
326/2020	Affidamento progettazione architettonica, accessibilità e valorizzazione	RED Studio società di ingegneria srl	3616,08
398/2020	Affidamento indagini murarie e decorative	DiaCon srl	3.945,97
526/2020	Affidamento servizi tecnici ingegneria ed architettura – coordinatore in fase di progettazione	RTP Nemo & Partners	7.612,80
1809/2021	Affidamento progettazione specialistica restauro ambienti loggiato – caffetteria – salone piano primo	RED Studio società di ingegneria srl	12.370,80
1911/2021	Progettazione architettonica edilizia, di accessibilità e valorizzazione Aggiornamento Progetto e P.S.C. per i lavori edili, comprensivi di quelli strutturali, impiantistici e di restauro	RTP Nemo & Partners	17.763,20



1704/2022	Direzione operativa opere di restauro	RED Studio società di ingegneria srl	4.440,80
1705/2022	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Nemo gruppo architetti associati	25.376,00
2474/2022	Assistenza archeologica	Arch. Susanna Bianchini	5.516,00

con delibere di Giunta Comunale n. 83 del 04/06/2020 e 121 del 19/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento aggiornando lo stesso all'importo di € 1.460.000,00, e suddividendolo in n. 2 lotti, il lotto n. 1 relativo alle opere edili di restauro ed impiantistiche, nonché ai servizi di ingegneria e connesse opere strutturali, unitamente alle opere di restauro dei decori ed alla successiva direzione lavori – importo € 1.300.000,00 e il Lotto n. 2 inerente la realizzazione degli allestimenti inerenti il tema specifico del progetto “Lucca, Palazzo Guinigi – La via Francigena ed il Volto Santo” - importo € 160.000,00;

il CUP per l'intervento è : J61B17000020004;

**con riferimento al presente Lotto in ordine al quale con il presente atto si approva lo stato finale dei lavori, dato atto che:**

in data 11/03/2022, Prot. Gen. 37972, è pervenuta da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;

in data 07/04/2022, Prot. Gen. 52234, è pervenuto da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, il parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica l'autorizzazione ai sensi dell'art. 46 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni;

in data 11/04/2022, Prot. Gen. 53604, è pervenuta da parte dell'U.O.5.4 Strumenti Urbanistici l' Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 comma 2 del D.lgs. n° 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio (sostitutivo del Tit. II del D.lgs n° 490/99, già sostitutivo della Legge n°1497/39);

con D.D. n. 1134 del 3/06/22 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 1.300.000,00, comprensivi di oneri della sicurezza, IVA e somme a disposizione della stazione appaltante;

con D.D. n. 1168 dell'8/06/22, è stata indetta, mediante procedura negoziata senza bando ex art.63 D.LGS 50/2016 s.m.i. e art. 1 co. 2 DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, svolta in modalità telematica con l'utilizzo del sistema START, la gara relativa all'affidamento di lavori di restauro;



con D.D. n. 1535 del 21/07/2022 i lavori di che trattasi sono stati definitivamente aggiudicati all'ATI Colombani Costruzioni srl - Arterestauro snc - Elettroinstallazione srl, con sede in Via A. E. Breccia, 8, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa, P.IVA 01722080502 (in seguito ATI appaltatrice), per un importo complessivo pari ad € 894.014,56 oltre IVA di cui € 40.954,82 per oneri relativi alla sicurezza;

in data 04/10/2022 è stato sottoscritto con l'ATI aggiudicatrice il relativo contratto registrato al Repertorio con il n. 622, mediante scambio di lettere commerciali prot. 163952 e 164237 in pari data e nell'ambito del quale è stato dato atto che:

- l'ATI, è stata costituita, come da contratto ai rogiti del Notaio Lia Gabri, Rep. 16165 del 12/09/2022, registrato in Pisa il 15/09/2022 al n. 9270 1T, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, come ATI di tipo verticale fra le imprese Colombani Costruzioni srl (mandataria), Arterestauro di Gelli Federico e Bartalucci Silvia snc, Elettroinstallazione srl (mandanti), nel quale è stabilito che le imprese detengono al 100% le rispettive categorie di lavori, così ripartite come da art. 1.4 del CSA:

OG2, categoria principale corrispondente al 64,05% del totale dei lavori;

OS2-A categoria scorporabile corrispondente al 23,65% del totale dei lavori;

OS30 categoria scorporabile corrispondente al 12,30% del totale dei lavori;

nel suddetto atto notarile di costituzione dell'ATI, è stato, tra l'altro, stabilito quanto segue:

per quanto attiene gli oneri della sicurezza relativi all'apprestamento di cantiere, gli stessi sono interamente a carico della mandataria Colombani Costruzioni srl ;

- per quanto attiene gli oneri della sicurezza relativi alle ore di riunione e di coordinamento e al Covid 19, gli stessi saranno suddivisi tra le imprese costituenti l'ATI nel modo seguente:

Colombani Costruzioni srl 66,06%;

Arterestauro di Gelli Federico e Bartalucci Silvia snc 21,41%

Elettroinstallazione srl 12,53%

per quanto attiene le modalità di fatturazione nei confronti del Comune, la stessa sarà effettuata dalle singole imprese raggruppate, ciascuna disgiuntamente per la propria quota parte;

- l'ATI appaltatrice a garanzia del suddetto contratto Rep. 16165/2022 ha costituito:

- apposita garanzia definitiva mediante idonea polizza fidejussoria n. 1899323, emessa in data 25.08.2022, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI, tramite agenzia di K&CO di Grosseto, per l'importo di € 47.203,97, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto;

- polizza n. 1899322, con decorrenza dal 31.08.2022, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI, tramite agenzia K&CO di Grosseto ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2.8 del Capitolato speciale d'appalto, avente le seguenti coperture:

- responsabilità da danneggiamento o distruzione delle opere in corso, massimale pari a € 894.014,56;
- responsabilità da danneggiamento o distruzione delle opere preesistenti, massimale pari a € 2.000.000,00;
- responsabilità civile per danni a terzi R.C.T., massimale pari a € 500.000,00;



in data 25/08/2022 sono stati consegnati i lavori, ai sensi dell'art. 2.10 del CSA, come da verbale redatto dal Direttore dei lavori, arch. Luca Del Cucco (in seguito Direzione lavori) acquisito al protocollo del Comune con il n. 138340, in pari data;

con Determinazione dirigenziale n. 2466 del 24/11/2022 è stata accolta, approvata e liquidata all'ATI appaltatrice l'anticipazione contrattuale dalla stessa richiesta in data 11/10/2022 con nota registrata al protocollo del Comune al n. 168644, pari al 20% dell'importo contrattuale, per un importo pari ad € 178.802,91 oltre IVA 10% per un totale di € 196.683,20 IVA inclusa;

con Determinazione dirigenziale n. 378 del 10/03/2023, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.LGS 50/2016, è stata autorizzata una prima proroga dei tempi contrattuali riferiti alla conclusione dei lavori pari a 60 giorni e che ha ridefinito il termine contrattuale alla data del 21/05/2023;


con Determinazione dirigenziale n. 481 del 20/03/2023, integrata relativamente all'approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 dalla Determinazione dirigenziale n. 1929 del 28/08/2023, è stata approvata la contabilità relativa al SAL n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 17/02/2023, dell'importo complessivo lordo pari ad € 175.358,16, liquidato successivamente con provvedimenti di liquidazione nn. 1262 e 1377 /2023;

con Determinazione dirigenziale n. 1126 del 25/05/2023, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.LGS 50/2016, è stata autorizzata una seconda proroga dei tempi contrattuali riferiti alla conclusione dei lavori pari a 40 giorni e che ha ridefinito il termine contrattuale alla data del 30/06/2023;

con Determinazione dirigenziale n. 1319 del 25/06/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL n. 2, per lavori eseguiti a tutto il 17/02/2023, dell'importo complessivo lordo pari ad € 312.421,03 liquidato successivamente con provvedimenti di liquidazione nn. 1789, 1921 e 2202 /2023;

con Determinazione dirigenziale n. 1464 del 28/06/2023, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.LGS 50/2016, è stata autorizzata una terza proroga dei tempi contrattuali riferiti alla conclusione dei lavori pari a 21 giorni e che ha ridefinito il termine contrattuale alla data del 21/07/2023;

con Determinazione dirigenziale n. 1809 del 09/08/2023, dato atto che con riferimento al SAL n. 2, l'impresa Arterestauro snc, ha erroneamente indicato nella relativa fattura emessa, la n. 23 del 16/06/2023, un importo lordo pari ad euro 89.180,91, anziché il corretto importo complessivo lordo di euro 81.073,5 importo liquidato con provvedimento n. 1789/2023, è stato determinato che l'importo di euro 8.107,36 liquidato e corrisposto in eccesso all'impresa Arterestauro snc relativamente alla propria quota di partecipazione alle lavorazioni del SAL n. 2, sia recuperato in detrazione con la liquidazione del SAL successivo;



con Determinazione dirigenziale n. 1929 del 28/08/2023 è stata approvata la contabilità relativa al SAL n. 3, per lavori eseguiti a tutto il 18/07/2023, dell'importo complessivo lordo pari ad € 282.969,41 liquidato successivamente con provvedimenti di liquidazione nn. 2423, 2426, 2023 e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;

in data 19/07/2023 i lavori sono stati sospesi, ai sensi dell'art.107 D.Lgs. n. 50/2016 - art.10 D.M. 49/2018, come da verbale di sospensione dei lavori n. 1, redatto dalla Direzione lavori in pari data e registrato al protocollo del comune in data 20/07/2023 al n. 122605;

in seguito all'Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., pervenuta in data 12/01/2023, Prot. Gen. 6429, da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara con determinazione dirigenziale n. 2246 del 05/10/2022 è stata approvata, ai sensi degli artt. 106, comma 1 lett. c) primo periodo e dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016, per le motivazioni dettagliate nello stesso provvedimento, la variante n. 1 con il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3, con aumento di importo contrattuale nei limiti del 20%, per un importo complessivo di lavori di variante al netto del ribasso di gara pari ad € 946.667,95 di cui € 27.644,92 per costi della sicurezza, oltre IVA 10% pari ad euro 85.146,86 e IVA 4% pari ad euro 3.807,97 per un importo complessivo lordo pari ad euro 1.035.622,78;

detta variante ha comportato:

una ulteriore proroga di 20 giorni del termine finale di ultimazione dei lavori aggiornato alla data del 27/10/2023;


una maggiore spesa per lavori pari ad euro 52.653,39 , oltre IVA pari ad euro 4.656.32 per un importo complessivo pari ad euro 57.309,71;

una maggiore spesa per il servizio tecnico di progettazione e direzione lavori, affidato con DD 1410/2019 al RTP Nemo & Partners, per un importo pari ad euro 4.160,00 (comprensive di cassa previdenziale 4%) oltre ad IVA al 22% pari ad euro 915,20 per un importo lordo complessivo di euro 5.075,20;


una maggiore spesa pari ad euro 8.424,00 IVA esente relativa al servizio tecnico di assistenza archeologica;

così come dettagliato nel seguente QTE:

Voce	Descrizione	Importi netti	IVA	Totali
A	<b>LAVORI</b>			
A1	lavori a misura per opere edili, impiantistiche e di restauro	823.823,66		
A2	Importo lavori a misura per opere di abbattimento barriere architettoniche	95.199,37		
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per opere edili, impiantistiche e di restauro	27.644,92		



		946.667,95		
<b>AA1</b>	IVA 4% su lavori a misura per opere di abbattimento barriere architettoniche		3.807,97	
<b>AA2</b>	IVA 10% su lavori a misura per opere edili, impiantistiche e di restauro		85.146,86	
	<b>Totale AA IVA su lavori</b>		88.954,83	
	<b>TOTALE LAVORI + IVA (A+AA)</b>			<b>1.035.622,78</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B1</b>	<b>Spese tecniche</b>			
B1.a	Incentivi progettazione			
B1.a.1	Incentivo Progettazione (art. 113 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016)		15.915,74	
B1.a.2	Incentivo Progettazione (art. 113 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016)		3.978,93	
<b>B1.a</b>	<b>Totale incentivi</b>		<b>19.894,67</b>	<b>19.894,67</b>
B1.b	<b>Servizi tecnici</b>			
B1.b.1	Progettazione e DL opere strutturali DD 500/2019 (ICF ing.)	17.472,00	3.843,84	21.315,84
B1.b.2	Geologo DD 501 e 1554/2019 (Pieroni)	(2.395,98+4.394,13) 6.790,11		6.790,11
B1.b.3	Memorie storico-letterarie DD 626/2019 (Sabbatini)	6.238,96		6.238,96
B1.b.4	Progettazione Lotto 1 e DL opere architettoniche DD 1410/2019 (ATP Nemo)	68.941,83	15.167,20	84.109,03
B1.b.5	Rilevazione strumentale parti esterne DD 1979/2019 (Vecchio)	3.848,00		3.848,00
B1.b.6	Indagini in sito DD 2044/2019 (Diacon srl)	6.760,00	1.487,20	8.247,20
B1.b.7	Progettazione restauro DD 326/2020 (RED)	2.964,00	652,08	3.616,08
B1.b.8	Indagini murario/decorative DD 398/2020 (Diacon)	3.234,40	711,57	3.945,97
B1.b.9	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione Lotto 1 DD 526/2020 (ATP Nemo)	5.713,34	1.256,93	6.970,27
B1.b.10	Progettazione specialistica restauro ambienti DD 1809/2021 (RED)	10.140,00	2.230,80	12.370,80
B1.b.11	Progettazione - aggiornamento e PSC - DD 1911/2021 (ATP Nemo) (PE € 12.480,00 + PSC € 2.080,00)	14.560,00	3.203,20	17.763,20
B1.b.12	Direttore Operativo DD 1704/2022 (RED)	3.640,00	800,80	4.440,80
B1.b.13	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	20.800,00	4.576,00	25.376,00
B1.b.14	Assistenza archeologica DD 2474/2022 (Bianchini)	5.516,00		5.516,00
<b>B1.b</b>	<b>Totale servizi tecnici</b>	<b>176.618,64</b>	<b>33.929,62</b>	<b>210.548,26</b>



<b>B1.c</b>	<b>Altri Servizi tecnici</b>			
B1.c.1	Assistenza archeologica	8.424,00		8.424,00
B1.c.2	Predisposizione perizia variante 1	4.160,00	915,2	5.075,20
<b>B1.c</b>	<b>Totale altri servizi tecnici</b>	<b>12.584,00</b>	<b>915,2</b>	<b>13.499,20</b>
<b>B2</b>	<b>Spese accessorie</b>			
B2.a	Sgombero cantiere-fornitura casse per deposito temporaneo materiali DD 444/2019 (Manutan Italia SpA)	389,60	85,71	475,31
B.2.a.1	Facchinaggio/trasloco DD 1598/2019 (Coop.Morelli)	11.530,68	2536,75	14.067,43
<b>B2</b>	<b>Totale spese accessorie</b>	<b>11.920,28</b>	<b>2.622,46</b>	<b>14.542,74</b>
B3	Imprevisti ed arrotondamenti	4.829,79	1.062,55	5.892,34
<b>B4</b>	<b>Somme derivanti dal ribasso d'asta</b>			
	<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>			<b>1.300.000,00</b>

in data 06/10/2023 la Direzione lavori ha redatto il verbale di ripresa dei lavori n. 1, registrato al protocollo in pari data al n. 179608, verbale nel quale si dà altresì atto dell'aggiornamento del termine finale di ultimazione dei lavori alla data del 27/10/2023;

in data 22/11/2023 la Direzione lavori, con nota registrata al Prot. Gen. al n. 210369 ha trasmesso i documenti contabili relativi alla rata n. 4 - stato finale del Lotto 1 dell'intervento, per lavori ultimati in data 25/10/2023 e costituiti da:

- certificato di regolare esecuzione
- relazione sullo stato finale dei lavori
- libretto delle misure n. 4
- registro di contabilità n. 4
- stato finale dei lavori
- sommario registro di contabilità dello stato finale;
- certificato di pagamento n. 4 per un importo pari ad euro 61.356,35, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo lordo pari ad euro 67.491,98;
- tabella pagamenti stato finale

con la trasmissione della suddetta documentazione il Direttore dei lavori, ha inoltre comunicato che nell'ambito del presente appalto e a tutto lo stato finale dei lavori non risultano essere state eseguite opere oggetto di subappalto;

**Dato atto altresì che:**





è stato pubblicato dal 26/10/2023 al 10/11/2023 all'Albo Pretorio on line del Comune l'avviso ai creditori;

successivamente all'approvazione del presente atto e a seguito presentazione da parte dell'ATI appaltatrice della garanzia della rata di saldo di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 richiesta con nota Prot. Gen. 212138 del 24/11/2023 e delle relative fatture si procederà alla liquidazione a favore delle imprese costituenti l'ATI del residuo credito relativo al presente stato finale;

**per quanto sopra premesso,**

#### **Richiamati:**

- il D.Lgs. 50/2016 "*Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture*" implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56;
- il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
- il D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77 del 17 luglio 2020;
- il D.M. 22 agosto 2017 n.154 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo relativo al "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs n.42/2004;
- il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

#### **DETERMINA**

- 1 di approvare lo Stato finale per lavori ultimati in data 25/10/2023, relativo all'intervento "PT 2018/2020 N. 16 RESTAURO EDILE, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E DEI DECORI DI PALAZZO GUINIGI. POR FESR 2014 – 2020 - ASSE V – CULTURA - AZIONE 6.7.1 - PROGETTO TEMATICO "IL MEDIOEVO IN TOSCANA: LA VIA FRANCIGENA". CUP J61B17000020004. LOTTO 1 - CUI L00378210462201900011 - CIG PADRE 9269659C96 – CIG DERIVATO 9326653588, redatto dalla Direzione lavori in data 21/11/2023 e trasmesso in data 22/11/2023 con nota registrata al Prot. Gen. al n. 210369, stato finale costituito da:

- certificato di regolare esecuzione
- relazione sullo stato finale dei lavori
- libretto delle misure n. 4
- registro di contabilità n. 4
- stato finale dei lavori



- sommario registro di contabilità dello stato finale;
- certificato di pagamento n. 4 per un importo pari ad euro 61.356,35, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo lordo pari ad euro 67.491,98, sottoscritto dal RUP in data 27/11/2023;
- tabella pagamenti stato finale;
- comunicazione di assenza nell'ambito dell'appalto e a tutto lo stato finale dei lavori, di opere oggetto di subappalto;

2 di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'ATI appaltatrice a garanzia del contratto di appalto Rep. n. 622 del 04/10/2022 mediante scambio di lettere commerciali prot. 163952 e 164237 in pari data, costituita da polizza fidejussoria n. 1899323, emessa in data 25.08.2022, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI, tramite agenzia di K&CO di Grosseto, per l'importo di € 47.203,97, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto;

3 di dare atto che:

- è stato pubblicato dal 26/10/2023 al 10/11/2023 all'Albo Pretorio on line del Comune l'avviso ai creditori;
- con successivo provvedimento, a seguito presentazione da parte dell'ATI appaltatrice della garanzia della rata di saldo di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e delle relative fatture verrà liquidato a favore dell'ATI appaltatrice l'importo di cui al suddetto certificato di pagamento finale;
- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della U.O. 5.1 Edilizia Pubblica, Ing. Stefano Angelini;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: J61B17000020004;
- il sottoscritto dirigente e il responsabile del procedimento non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, come da dichiarazioni sottoscritte dagli stessi e in atti al fascicolo;
- a seguito dell'esecutività della presente determina, saranno assolti agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e dai Decreti attuativi 39/2013 e 33/2013, nonché agli adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;

4 di significare che , nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR ( art. 120 D.lgs 104/2010 )

Il Dirigente  
ANTONELLA GIANNINI / ArubaPEC  
S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici: