

# STATO FINALE - TABELLA DI SUDDIVISIONE DEI PAGAMENTI TRA LE IMPRESE DEL R.T.I.

1	Impresa	Colombani Costruzioni srl	Arterestauro snc	Elettroinstallazione srl	Totale
2	Lavori e somministrazioni	550 727,81 €	258 853,82 €	108 888,25 €	918 469,88 €
3	Oneri sicurezza (apprestamenti)	26 855,35 €	- €	- €	26 855,35 €
4	Oneri sicurezza (riunioni di coordinamento)	462,42 €	149,87 €	87,71 €	700,00 €
5	Parziale (2 + 3 + 4)	578 045,58 €	259 003,69 €	108 975,96 €	946 025,23 €
6	Recupero anticipazione (20 % dell'importo contrattuale)	118 117,21 €	38 281,70 €	22 404,00 €	178 802,91 €
7	Ammontare dei certificati precedenti	407 425,10 €	214 853,15 €	83 587,72 €	705 865,97 €
8	Credito impresa (5 - 6 - 7)	52 503,27 €	5 868,84 €	2 984,24 €	61 356,35 €
9	IVA 10 % (su 8)	5 250,33 €	586,88 €	298,42 €	6 135,63 €
10	TOTALE GENERALE (8 + 9)	57 753,60 €	6 455,72 €	3 282,66 €	67 491,98 €

Data: 21/11/2023

## L'impresa:

RTI: Colombani Costruzioni srl, Arterestauro snc, Elettroinstallazione srl

## Il Direttore dei Lavori

Arch. Luca Del Cucco