



RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA

OGGETTO:

Servizio di rimozione di rifiuti interrati presso l'area esterna all'ex stabilimento "Nencini", ubicato in Via delle Piagge, loc. Sant'Alessio (Lucca). Lotto unico

CIG:

CIG padre: 8506606158 CIG derivato: 8572635A30

IMPRESA:

Pool Ecologia Srl con sede legale in Capannori (LU), 55012 Viale Europa n. 188 – C.F. 01239670464

CONTRATTO:

Stipulato in data 24 aprile 2021

RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 29, C. 1, DEL D.LGS 50/2016

Il sottoscritto Enrico Papadia in qualità di DEC (direttore dell'esecuzione del contratto), in relazione alla esecuzione del servizio in oggetto.

VISTA la **determina dirigenziale n. 2613 del 24 dicembre 2020**, relativa Interventi necessari per la rimozione di rifiuti interrati, bonifica e ripristino ambientale di un'area di circa 0,6 ettari (circa 150mx40m) esterna all'ex stabilimento Nencini posto in località Sant'Alessio, Lucca

affidata ai sensi del D.lgs 50/2016

- art. 60, procedura aperta**
- art. 61, procedura ristretta

con procedura esperita in modalita

- adesione a convenzione/accordo quadro con Soggetto Aggregatore
- il mercato elettronico per gli acquisti in rete istituito da CONSIP, MEPA
- adesione al negozio elettronico istituito dalla Regione Toscana
- la piattaforma del "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START"**

determina che ha determinato il seguente quadro economico:



Q.T.E.	
A) Lavori	
Allestimento cantiere	2.407,05
Scavo	5.069,25
Sovrapprezzo scavi	962,82
Riempimento e ripristino	12.954,74
A) - sommano	21.393,86
B) Servizi	
Consulenze, analisi chimiche varie	7.221,15
Smaltimento terreno misto rifiuto presso impianto autoriz.	148.697,92
B) - sommano	155.919,08
C) Sicurezza	
Oneri per la sicurezza	7.366,00
C) - sommano	7.366,00
A+B+C - sommano	
184.679,00	
D) Somme a disposizione	
IVA 10%	18.468,00
Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	7.514,00
Imprevisti	6.213,00
D) - sommano	32.213,00
TOTALE Q.T.E.	
A+B+C+D - sommano	216.892,00

TOTALE AFFIDAMENTO: € 184.679,00 oltre IVA



VISTO che la prestazione ha avuto inizio il 17 maggio 2021 ed è terminata il 3 agosto 2021.

VISTA la necessità di dover escavare e smaltire 26,55 t di rifiuto interrato (preventivamente non determinabile) quindi oltre i quantitativi del computo metrico, si è necessariamente dovuto ricorrere alla voce “imprevisti” del computo metrico estimativo QTE, per un importo aggiuntivo pari a € 2.249,53 per un totale quindi di € 186.928,53 oltre Iva al 10% e per un totale generale generale di € 205.6216,31.

VISTO che, in riferimento al grado di soddisfazione, nel corso di esecuzione del contratto NON sono state fatte contestazioni all'operatore economico.

VISTO che nel corso di esecuzione del contratto NON sono state applicate penali.

CERTIFICA

che il servizio in oggetto è stato svolto nel pieno rispetto dei tempi e nei modi di esecuzione previsti nel contratto, determinando la piena soddisfazione dell'Ente.

Il Direttore dell'Esecuzione
dr. Enrico Papadia